

2021年度省水利建设与发展专项资金项目实施情况汇总表

市县	项目名称	项目分类	项目类型	批复投资	是否列入项目库	任务分解情况		2021年投资计划安排情况					至2022年6月底2021年度资金到位情况				2021年度省级及以上资金支付情况				项目实施阶段				投资完成情况		水利管理任务完成情况							完工项目效益情况											
						任务状态	市县分解量	2021年度投资计划	其中：中央资金		其中：省级资金	其中：地方财政资金	其中：其它资金	中央资金	省级资金	市县财政资金	其它资金	中央资金		省级资金		未开工	在建	已完工	已完工验收	累计完成投资	其中：2021年投资完成	水利工程标准化创建及维护	水资源管理	水土保持监督	水文测报能力提升	水文站网运行维护及巡测	水利科技推广	经济效益			社会效益		生态效益指标						
									中央预算内投资	中央水利发展资金								截至2022年6月底支付金额	截至2022年6月底支付率	截至2022年6月底支付金额	截至2022年6月底支付率													改善灌溉面积	保护耕地面积	新增、恢复灌溉面积	新增供水能力	新增粮食生产能力	保护人口数量	供水受益人口数量	新增节水能力	项目实施对生态环境产生积极影响			
									万元	万元								万元	%	万元	%																						万元	万元	%
合计		重大/面上		万元	是/否	开工/完工	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	万元	%	万元	%					万元	万元	%	%	%	%	%	%	万亩	万亩	万亩	万立方米	万公斤	万人	万人	万立方米	是/否				
绍兴市本级	绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）	重大		是	完工		2000.00			500.0	#####			500.0	1500.0				500.0	100.0													/	/	/	6000	/	/	/	/	是				
	曹娥江大闸运行管理费	面上		是	完工		1725.00			893.0	832.0			893.0	832.0				893.0	100.0																									
	绍兴水文测报能力提升	面上		是	完工		27.00			27.0				27.0					26.6	98.5																									
	绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划	面上		是	完工		60.00				60.0				60.0																														
	水功能区水质化验检测	面上		是	完工		66.50				66.5				66.5																														
	水资源公报编制	面上		是	完工		18.00				18.0				18.0																														
	绍兴市重点生产建设项目水土流失防治工作调查与技术评估	面上		是	完工		90.00				90.0				90.0																														
XX县	鉴湖站断面测量及遥测站点	面上		是	完工		14.00			14.00				14.00																															

注：1.本表对有安排或分解到2021年省水利建设与发展专项资金，以及未分解到省级资金但省级有下达任务的项目均需填报；
 2.未进行特殊说明时，表中所填数据均截至2022年6月30日；
 3.任务状态仅需小型水库除险加固、圩区整治项目填写，任务分解量仅需中小流域综合治理、水土流失治理、圩区整治项目填写；
 4.小型水库除险加固、中小流域治理、圩区整治、水土流失治理、山塘整治、新建小型水库、中型灌区改造、水系连通试点县、水电生态治理等类型填报此表需分项目单独填报，不得打捆。